

PARROQUIA	NOMBRE DE LA OBRA	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE (%)	CONTRATISTA	MONTO TOTAL USD
Calderón							
	Redes de alcantarillado para varios sectores de Calderón: Barrio El Bosque II-IV, pasaje "C" sector La Llanura, calle Buenos Aires, barrio Nueva Vida 2, Los Geranios II y descarga tanque San Juan barrio Colinas del Norte.	180	02/02/2016	31/07/2016	15%	Consorcio RJ	507.342
Conocoto							
	Marginal quebrada Andaluz y redes de alcantarillado para la calle La Paz. Balcones de Ontaneda.	210	15/03/2016	11/10/2016	2%	Narváez Chuquisala Mayra Yessenia Ing.	334.093
El Condado							
	Redes de agua potable para los barrios Altos del Noroccidente.	420	06/03/2015	29/04/2016	53%	CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO SA	5.204.934
El Quinche							
	Redes de agua potable para los barrios Vista Hermosa y La Esperanza.	150	21/01/2016	19/06/2016	8%	NOBELCONS NOBEL CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	360.840
Gualea							
	Redes de agua potable para el barrio El Porvenir y varios sectores de la parroquia Gualea.	90	20/01/2016	19/04/2016	75%	Peñañiel Aguilar Manuel Mesías Ing.	109.110
Guayllabamba							
	Redes de alcantarillado para el barrio Santa Mónica.	150	16/11/2015	14/04/2016	69%	Armendáriz Romero Tito Marcelo Ing.	149.136
La Concepción							
	Construcción del Colector de refuerzo San Lorenzo.	390	11/05/2015	04/06/2016	88%	Fernández Obando Jairo Aníbal Ing.	609.599
La Merced							
	Redes de alcantarillado para el barrio Santa Ana.	180	25/01/2016	23/07/2016	30%	Báez Pacheco Oswaldo Fabián Ing.	215.546
	Redes de alcantarillado para los barrios 4 de Octubre, San Francisco y Las Palmeras.	210	26/02/2016	23/09/2016	7%	Ingenieros Asociados	289.966
Lloa							
	Interceptor San José y tratamiento de las aguas servidas domésticas de la población de Lloa.	270	23/11/2015	19/08/2016	11%	Consorcio Cruz-Calero	497.325
Nanegal							

PARROQUIA	NOMBRE DE LA OBRA	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE (%)	CONTRATISTA	MONTO TOTAL USD
	Redes de alcantarillado y tratamiento de las aguas servidas domésticas para el barrio La Perla.	210	16/03/2016	12/10/2016	2%	Consortio Perla	256.046
Nanegalito							
	Redes de alcantarillado para la Cabecera parroquial de Nanegalito.	240	10/03/2016	05/11/2016	4%	Condo Ramirez Segundo Rodrigo Ing.	231.514
Pifo							
	Perforación de dos pozos, zona Industrial Itulcachi.	300	01/07/2015	25/06/2016	76%	Valencia Guerrero Freddy Augusto Ing.	212.932
Píntag							
	Redes de agua potable para los barrios Altos de Píntag.	150	14/12/2015	12/05/2016	51%	Nobelcons Nobel Construcciones Cía. Ltda.	295.529
Pomasqui							
	Estructura de estabilización de taludes y cauce del río Monjas, para proteger el interceptor sanitario, sector barrio veintimilla.	150	26/01/2016	24/06/2016	27%	Ormaza Romero Julio César Ing.	433.935
Quitumbe							
	Planta de tratamiento de aguas residuales Quitumbe, colector de aducción desde el interceptor de la quebrada Ortega a la planta y Colector de descarga de agua tratada a la quebrada Shanshayacu.	962	14/02/2014	03/10/2016	76%	Cia Ecuatoriana de Servicios Inmobiliarios y Construcción ESEICO SA.	12.369.052
	Contrato complementario: Planta de tratamiento de aguas residuales Quitumbe, colector de aducción desde el interceptor de la quebrada Ortega a la planta y Colector de descarga de agua tratada a la quebrada Shanshayacu.	210	12/02/2016	09/09/2016	2%	Cia Ecuatoriana de Servicios Inmobiliarios y Construcción ESEICO SA.	921.964
San Antonio							
	Redes de alcantarillado para varios sectores de San Antonio de Pichincha y Calacalí: Calle Catequilla, Ciudad Futura, Las Violetas, 1ro. De Mayo, Sheygua y pasaje Romero, Coquilandro (Carcelén) y vía Calacalí - Nanegalito Calacalí.	180	06/11/2015	04/05/2016	91%	Salazar Barreto Nelson Guillermo Ing.	272.058
San Bartolo							
	Interceptores río Machángara. Zonas Eloy Alfaro y Centro. Grupo 4.	540	10/09/2015	03/03/2017	40%	Salgado Burbano Ernesto Antonio Ing.	2.710.767
	Interceptores río Machángara. Zonas Eloy Alfaro y Centro. Grupo 2	365	30/07/2015	29/07/2016	70%	Rosas Castro Carlos Román Ing.	999.604
San Isidro del Inca							
	Redes de alcantarillado para varios sectores de las parroquias San Isidro del Inca y Comité del Pueblo.	120	31/12/2015	29/04/2016	85%	Mejía Carrasco Fausto Gonzalo Ing.	86.876

GERENCIA TÉCNICA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN
Actualizado al 12/04/2016

PARROQUIA	NOMBRE DE LA OBRA	PLAZO (DIAS)	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	AVANCE (%)	CONTRATISTA	MONTO TOTAL USD
Solanda							
	Interceptores quebrada Río Grande, Subsistema 1. Zona Eloy Alfaro.	490	18/12/2014	20/06/2016	92%	Gallo Arroyo Jorge Aníbal Ing.	939.352
	Interceptores quebrada Río Grande, Subsistema 3. Zona Eloy Alfaro.	490	18/12/2014	20/07/2016	76%	CONSTRUCTORA CEVALLOS HIDALGO SA	2.385.431
Turubamba							
	Redes de alcantarillado para el barrio Dorado del Sur.	240	01/09/2015	28/04/2016	90%	Landívar Pazmiño Jorge Raúl Ing.	296.191
	Tanque de reserva de agua potable Planta El Troje.	360	02/02/2016	27/01/2017	8%	Fernández de Córdova Ortiz Jorge Alberto Ing.	1.899.543
Varias							
	Diseños definitivos y construcción de los cruces de las conducciones en los ríos Pita y Santa Clara pertenecientes al sistema La Mica Quito Sur; y; diseños definitivos y construcción del cruce en la conducción en el río San Pedro perteneciente al sistema Papallacta, como obras de mitigación ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi.	198	28/09/2015	13/04/2016	80%	Rodas Barzallo Julio Patricio Ing.	6.347.363
Total general							38.936.049